

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

PROYECTO:	ACONDICIONAMIENTO DE LA AVDA. ALCALDE F. CABALLERO						
PLAZO DE EJECUCION	MESES	1	2	3	4	5	6
CAPITULO 1: PAVIMENTACION	332,098	332,098	332,098	332,098	332,098		
CAPITULO 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA		67,627	67,627				
CAPITULO 3: ALCANTARILLADO	17,133						
CAPITULO 4: ALUMBRADO PUBLICO				97,913	97,913	97,913	
CAPITULO 5: SEÑALIZACION						17,401	
CAPITULO 6: SEMAFORIZACIÓN					12,355	12,355	
CAPITULO 7: OBRAS VARIAS	20,648	20,648	20,648	20,648	20,648	20,648	
CAPITULO 8: ANALISIS Y ENSAYOS	1,823	1,823	1,823	1,823	1,823	1,823	
CAPITULO 9: SEGURIDAD Y SALUD	10,212	10,212	10,212	10,212	10,212	10,212	
CAPITULO 10: GESTIÓN DE RESIDUOS	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	
PRESUPUESTO	P.E.C. (Miles) MENSUAL	391,065	441,559	441,559	471,845	484,200	169,503
2.399.729,54	P.E.C. (Miles) ACUMULADO	391,065	832,623	1274,182	1746,027	2230,226	2399,730