



FASE 3


FASE 3.1 - Montaje de castilletes en vano 2
FASE 3.2 - Corte longitudinal de losa superior a 15 cm del ala de la viga (vano 2)



FASE 3.3 - Desmontaje mediante grúa de ambos voladizos en vano 2




FASE 3.4 - Desmontaje mediante grúa de viga + losa en vano 2




FASE 3.5 -Demolición mecánica de pilas y estribos
y limpieza general



FASE 3.1 - Montaje de castilletes en vano 2
FASE 3.2 -Corte longitudinal de losa superior a 15 cm del ala de la viga (vano 2)



FASE 3.3 -Desmontaje mediante grúa de ambos voladizos en vano 2



FASE 3.4 -Desmontaje mediante grúa de viga + losa en vano 2

