

ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

REFERENCIA EXPTE.: 65684

ASUNTO: Contrato Menor - CONSTRUCCIÓN COLUMBARIOS URGENTES 2015 EN CEMENTERIO DE TORRERO 15-26

TIPO DE NECESIDAD: OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: Con fecha 16 de junio de 2015, el Director de los Servicios de Información y Organización solicita a la Dirección de Servicios de Arquitectura que "se lleven a cabo los trabajos técnicos y estudios de disponibilidad de recursos económicos, que permitan aumentar la oferta actual para el presente ejercicio de columbarios adosados a testeros de las manzanas de nichos...". Por ello, atendiendo a la solicitud mencionada, con fecha 29 de junio de 2015, la Dirección de Servicios de Arquitectura ordena que se proceda a la realización de la correspondiente Memoria Valorada por parte de la Oficina Técnica de Arquitectura. El objetivo de los trabajos a realizar es la construcción de seis módulos de edificación de columbarios; cada módulo comprende 32 unidades, conteniendo el total de la intervención 192 unidades de nuevos columbarios.

DESCRIPCIÓN SERVICIO/OBRA/SUMINISTRO: La construcción de cada módulo parte con la ejecución de trabajos previos de levantamiento de solado de aceras y de la solera inferior a éste, hasta alcanzar un terreno adecuado de apoyo. Sobre el hormigón de limpieza vertido, se alza la cimentación que sirve de apoyo a la totalidad de los elementos que comprende el módulo edificatorio. Una vez colocado el paso de canalización de agua de pluviales, es posible el apilado de los elementos de hormigón prefabricado que constituyen el propio volumen útil del columbario individual. Cerrando los prefabricados de hormigón, se alzan en ambos laterales dos paramentos de fábrica de ladrillo cara vista de medio pie de espesor, enrasada su cota superior con la cota superior de los elementos prefabricados. El cierre, a modo de cubierta, se realiza con una losa prefabricada de hormigón armado apoyada sobre los columbarios y la fábrica de cara vista, volada en el frente y los laterales. El frente de cada columbario se verá rematado con una placa de granito porriño pulida, de dos centímetros de espesor, enmarcada en las cuadrículas conformadas por la perfilera de acero inoxidable.

PRECIO DEL CONTRATO: 49998,52 EUROS + 10499,69 EUROS (I.V.A.) = 60498,21 EUROS (I.V.A. INCLUIDO)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Oferta económica más ventajosa para la Administración.

OTRAS CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN:

I.C. Zaragoza, en el día de la fecha.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzQ3Mjg0NC9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzQ3Mjg0NC9UMQ\$\$	PÁGINA	1 / 1
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
12309X VILLACAMPA DOURDIL ANA ISABEL	El/La Técnico/a	07/10/2015	1203954